

鉄筋コンクリート造 5階建 新築工事 工程表		発注者		監理者		設計者		請負者		監督員		出来高 %							
		工事場所		工期		工事概要		作成日		現場代理人 監理技術者 作成者									
工程暦日	7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
	15	31	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	29	15	31	
総日数																			
有効日数																			
共通仮設工事			準備期間		現場事務所												現場事務所撤去		
仮設工事			鉄筋足場組立 ~ 解体		外部足場組立												外部足場解体		
外部工事											タイル工事		左官工事		塗装工事				
屋根													防水工事						
5階									配筋・型枠・CT		養生期間		仕上工事						
4階									配筋・型枠・CT		養生期間		仕上工事						
3階							配筋・型枠・CT		養生期間		仕上工事								
2階					配筋・型枠・CT		養生期間		仕上工事										
1階			配筋・型枠・CT		配筋・型枠・CT														
基礎			杭地業工事		床掘り		基礎配筋・型枠・CT												
外構工事															雑基礎工事		整地・路盤・AS舗装		
電気工事			スリーブ入・配管		スリーブ入・配管		スリーブ入・配管		スリーブ入・配管		スリーブ入・配管		照明器具取付		照明器具取付				
給排水工事			スリーブ入・配管		スリーブ入・配管		スリーブ入・配管		スリーブ入・配管		スリーブ入・配管		衛生器具取付		衛生器具取付				
空調工事			スリーブ入・配管		スリーブ入・配管		スリーブ入・配管		スリーブ入・配管		スリーブ入・配管		衛生器具取付		空調機器取付				
昇降機工事													昇降機設備工事						
主な行事	15	31	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	29	15	31	
月間安全目標																			
予想災害																			
安全対策																			